

Datum

Namn

Adress

Postadress

Återsänd föransökan till:
fjarrvarme@varbergenergi.se**FÖRANMÄLAN FJÄRRVÄRMEINSTALLATION**

Kundnummer	Anläggningsadress	Fastighetsbeteckning
Kontaktperson	Telefonnummer	Mailadress

INSTALLATÖR (ifylles av kund/installatör)

Företag	Adress	Postnr & Ort
Namn Installatör	Telefonnummer	Mailadress
Svetsare Namn	Svetslicensnummer	

INSTALLATION& FJÄRRVÄRMEVÄXLARE Ifylles av Installatör**Datum och tid för installation:**

DATUM	Tid (för Varberg Energis tekniker att infinna sig på plats)
	ca: kl

VÄRMEVÄXLARE

Fabrikat:	Typ:	Reglercentral:	
Dimensionerande uppgifter	VVX Varmvatten	VVX Rad	VVX Vent
Typ/Plattantal			
Primärsida (Fjärrvärmesystem)	Q (Flöde) [m ³ /h]		
	Tryckfall [kPa]		
	Temp [°C]		
Sekundärsidan (Värmesystem)	Q (Flöde) [m ³ /h]		
	Tryckfall [kPa]		
	Temp [°C]		
Typ av styrventil			
Q (Flöde) [m ³ /h]			
Tryckfall [kPa]			

MÄTARE Ifylles av Varberg Energi

Mätare Qp	Mätarlängd [mm]	Gänga (G") / Fläns (DN)	Batteri/ Nätanslutning
-----------	-----------------	-------------------------	------------------------

Övrig info

--

INSTALLATIONSTILLSTÅND Ifylles av Varberg Energi

Datum	Godkänt installationsmedgivande av
-------	------------------------------------

Tillämpningsanvisning Föranmälan och Installationsmedgivande

Skriftlig föranmälan skall lämnas för installationsarbete gällande fjärrvärme.

Installationsarbetet skall utföras enligt "Fjärrvärmecentralen utförande och installation tekniska bestämmelser F:101"

RUTINER

1. Anmälan består av två blad.

Installatören sparar först blanketten som t ex Nordvägen 1.doc, och fyller därefter i de erforderliga uppgifterna på blad 1 och sänder det via e-post till fjarrvarme@varbergenergi.se

Egenhändig namnteckning erfordras ej.

2. Installationsmedgivande

Varberg Energi återsänder installatörens anmälan som ett **installationsmedgivande** med eventuella förbehåll. Som ger installatören rätt att utföra arbete i samband med installation av fjärrvärmecentral. I installationsmedgivandet anges vilken mätare "Q_p" samt Mätsträcka i mm och om det ska vara gänga eller flänskoppling.

3. Avrop för stängning av servisventiler för mätaruppsättning

**** Endast VEAB får manövrera servisventilerna - Otillåten manövrering straffas med vite ****
(Blanketten medtas av den från VEAB som stänger ventilerna, denna kontrollerar att ev förbehåll är ok.

- a) Om mätaren skall anslutas med fast elanslutning skall elanslutning finnas tillgänglig innan ventiler stängs.
- b) All installation utom inkoppling till fjärrvärmens skall vara gjord innan ventiler stängs.
- c) Installation skall vara klar för mätaruppsättning inom 1 dygn efter att ventiler stängts.

4. Avrop på mätaruppsättning.

Ett tryckprovningsprotokoll skall finnas färdigt för överlämning till VEAB:s tekniker vid mätaruppsättningen.

Kund

Med kund avses den som ska debiteras anslutningskostnaden. Om kund är annan än slutkunden anges beställarens namn.

Tider

Anmälan för bokning av mätaruppsättning ska göras senast två (2) veckor före anslutning.