

Återsänd föransmälan till:
fjarrvarme@varbergenergi.se

Föransmälan Fjärrvärmeinstallation

Kundnummer	Anläggningsadress	Fastighetsbeteckning
Kontaktperson	Telefon	E-post

INSTALLATÖR *(ifylles av kund/installatör)*

Företag	Adress	Postnummer och ort
Namn installatör	Telefon	E-post
Svetsare namn	Svetslicensnummer	

INSTALLATIONS & FJÄRRVÄRMEVÄXLARE *(ifylles av installatör)*

Datum för installation	Tid <i>(för Varberg Energis tekniker att infinna sig på plats)</i>
	ca: kl
Värmeväxlare, fabrikat	Typ

Dimensionerande uppgifter

Dimensionerande effekt [kw]		VVX Varmvatten	VVX Värme
Primärsida (fjärrvärmesystem)	Q (flöde) [m³/h]		
	Tryckfall [kPa]		
	Temp [°C]		
Sekundärsida (värmesystem)	Temp [°C]		
Typ av styrventil			
Tryckfall			
Centralens totala tryckdifferens [kPa]			

MÄTARE *(ifylles av Varberg Energi)*

Mätare Qp	Mätarlängd [mm]	Gänga (G") / Fläns (DN)	Batteri/Nätansluten

ÖVRIG INFORMATION

--

INSTALLATIONSTILLSTÅND *(ifylles av Varberg Energi)*

Datum	Godkänt installationsmedgivande av

Tillämpningsanvisning

Föranmälan och Installationsmedgivande

Skriftlig föranmälan skall lämnas för installationsarbete gällande fjärrvärme. Installationsarbetet skall utföras enligt "Fjärrvärmecentralen utförande och installation tekniska bestämmelser F:101".

RUTINER

1. Anmälan består av två blad

Installatören sparar först blanketten som t ex Nordvägen 1.doc, och fyller därefter i de erforderliga uppgifterna på blad 1 och sänder det via e-post till fjarrvarme@varbergenergi.se. Egenhändig namnteckning erfordras ej.

2. Installationsmedgivande

Varberg Energi återsänder installatörens anmälan som ett **installationsmedgivande** med eventuella förbehåll som ger installatören rätt att utföra arbete i samband med installation av fjärrvärmecentral. I installationsmedgivandet anges vilken mätare "Qp" samt Mätsträcka i mm och om det ska vara gänga eller flänskoppling.

3. Avrop för stängning av servisventiler för mätaruppsättning

**** Endast VEAB får manövrera servisventilerna - Otillåten manövrering straffas med vite ****

(Blanketten medtas av den från VEAB som stänger ventilerna, denna kontrollerar att ev förbehåll är ok.)

- a) Om mätaren skall anslutas med fast elanslutning skall elanslutning finnas tillgänglig innan ventiler stängs.
- b) All installation utom inkoppling till fjärrvärmens skall vara gjord innan ventiler stängs.
- c) Installation skall vara klar för mätaruppsättning inom 1 dygn efter att ventiler stängts.

4. Avrop på mätaruppsättning

Ett tryckprovningsprotokoll skall finnas färdigt för överlämning till VEAB:s tekniker vid mätaruppsättningen.

KUND

Med kund avses den som ska debiteras anslutningskostnaden. Om kund är annan än slutkunden anges beställarens namn.

TIDER

Anmälan för bokning av mätaruppsättning ska göras senast två (2) veckor före anslutning.

Varberg Energi Infra AB

Box 1043

Västkustvägen 50

432 13 VARBERG

0340-62 88 00

info@varbergenergi.se